

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

### โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของวิทยาลัยการศึกษา
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณวิทยาลัยการศึกษาให้มีความร่มรื่นสวยงาม
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

#### เป้าหมาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่สำหรับให้นิสิตและบุคลากรได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสร้างความสุขสภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารวิทยาลัยการศึกษา

#### งบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564 แผนงาน งานจัดการศึกษาวิทยาลัยการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา หมวอดอุดหนุน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

วิทยาลัยการศึกษา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 002 /2564 ในเกณฑ์หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ) ครบตามที่ระบุในแผนการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม 1.6 แนบท้ายโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยในการดำเนินการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 499,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

1. ขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ดังนี้

| รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        | วันที่ในการดำเนินงาน   | ผู้รับผิดชอบ                    |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ             | 18 ม.ค.2564            | คณะกรรมการหมวดที่ 5             |
| สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ (ภูมิทัศน์) | 20 ม.ค. 2564           | คณะกรรมการหมวดที่ 5             |
| ประกาศและคัดเลือกผู้รับเหมา           | 26 มกราคม 2564         | คณะกรรมการหมวดที่ 6             |
| ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์            | 27 ม.ค.64 – 25 มี.ค.64 | ผู้รับจ้าง (ร้านพะเยาพันธุ์ไม้) |

| รายละเอียดขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | วันที่ในการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ        |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ตรวจรับงานการปรับปรุงภูมิทัศน์     | 25 มี.ค.2564         | คณะกรรมการหมวดที่ 5 |

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม

| โครงการ   | ตัวชี้วัดที่กำหนด  | ผลการดำเนินงาน  |
|---|--|---|
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ | เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ใช้สอย<br>ได้มากกว่าร้อยละ 80 | มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ใช้สอยได้<br>มากกว่าร้อยละ 80 |



รูปพื้นที่ก่อนดำเนินการปรับปรุงพื้นที่



รูปพื้นที่หลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่